

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN:	PROVICIONAL
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO METALICO CON CUBIERTA EN EL ESTADIO DE LA LOTIZACIÓN PALMORIENTE, EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA
LUGAR:	LOTIZACION PALMAORIENTE
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	75.01.05
CONTRATO:	Ejecución de Contrato
MODALIDAD:	MCO-GADPRSSC-2023-01
MONTO	\$15,586.61

En la Cabecera Parroquial San Sebastián del Coca, a los siete días del mes de marzo del 2024, en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Sebastián del Coca, se reúnen los señores: El Sr. Yonny Giler/ Delegado de la máxima autoridad, Ing. Civil Johan Lema/ Administrador de Contrato, Ing. Civil Oswaldo Zavala Arellano/Fiscalizador de Obra, Ing. Tatiana Cedeño Maldonado/ Analista de control del GADMJS y Sra. Contenido Escobar Viviana Paola Representante Legal de CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A., en calidad de contratista, con el objeto de cumplir con el acta de inicio de trabajos constante en las siguientes cláusulas:

### **1.- ANTECEDENTES**

La Sra. Contenido Escobar Viviana Paola Representante Legal de CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A, acepta un contrato de trabajo para la ejecución de obra, bajo la modalidad de menor cuantía de obra, signada con el código MCO-GADPRSSC-2023-01, con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA, el 18 de diciembre del 2023 para la CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO METALICO CON CUBIERTA EN EL ESTADIO DE LA LOTIZACIÓN PALMORIENTE, EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA, por un monto de USD. \$ 15,586.61 (Quince mil quinientos ochenta y seis dólares con 61/100), con un plazo de 60 DÍAS

CALENDARIO, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, como lo estipula la Cláusula Séptima del Contrato.

El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificación emitida por la Tesorería, fue entregado a l contratista el 20 de diciembre del 2023.

Mediante Oficio No. 0121-CONAGOPARE-O-P-VC-2023, 08 de diciembre de 2023 AUTORIZA al Ing. Félix Zavala Arellano- Técnico; para que realice las veces de FISCALIZADOR para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO METALICO CON CUBIERTA EN EL ESTADIO DE LA LOTIZACIÓN PALMORIENTE, EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA”

Mediante OFICIO N°. CYC-OF-03-2024, de fecha 05 de febrero de 2024, Viviana Paola Contento Escobar CYSCONSEROIL S. A., recepción de la planilla N° 1 de avance de obra con código MCO-GADPRSSC-01 cuyo objeto “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO METALICO CON CUBIERTA EN EL ESTADIO DE LA LOTIZACIÓN PALMORIENTE, EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA”

Mediante OFICIO N°. 014-AC-2024, de fecha 18 de febrero de 2024, Viviana Paola Contento Escobar CYSCONSEROIL S. A., Recepción de la planilla N° 2 de liquidación de obra con código MCO-GADPRSSC-01 cuyo objeto “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO METALICO CON CUBIERTA EN EL ESTADIO DE LA LOTIZACIÓN PALMORIENTE, EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA”

Mediante OFICIO N°. 012-CYS-2024, de fecha 16 de febrero de 2024, Viviana Paola Contento Escobar CYSCONSEROIL S. A., solicita realizar la RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA con código MCO-GADPRSSC-01 cuyo objeto “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO METALICO CON CUBIERTA EN EL ESTADIO DE LA LOTIZACIÓN PALMORIENTE, EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA”

## **2. INSPECCION DE LA OBRA**

Para efectos de la recepción PROVISIONAL los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar íntegramente la construcción de la obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento del contrato de trabajo. .

Después de llevar a cabo la inspección de la obra, se identificaron los siguientes requerimientos:

1. Se detectaron faltantes de tapas en los extremos de la tubería, por lo tanto, se solicita su colocación para garantizar la protección.
2. Se encontraron restos de alambre en la zona de fundición de la losa, los cuales representan un riesgo potencial de accidentes. Se requiere su eliminación y limpieza adecuada para asegurar un entorno de trabajo seguro.
3. Se observaron orificios de soldadura con irregularidades, generando discontinuidades en la superficie. Se solicita el pulido de estos orificios para alcanzar un acabado uniforme y mejorar la calidad estructural.
4. Se evidenció corrosión en las uniones soldadas, lo que compromete la resistencia y durabilidad de la estructura. Es necesario realizar un proceso de pulido y posterior aplicación de pintura para proteger y preservar estas uniones.
5. Se constató la falta de acabado en la pintura de los pasamanos, lo que afecta la estética y la protección contra la corrosión. Se requiere aplicar una capa de pintura para completar el acabado y garantizar la durabilidad del pasamanos.

### **3. OBSERVACIONES DE LA OBRA:**

Al momento de realizar la inspección, para legalizar la entrega recepción PROVISIONAL de la mencionada obra, se no encontró novedades de orden constructivo, más fin de orden físico y estético por lo tanto dicha obra está en un 100 % terminada, y de acuerdo a las dimensiones y especificaciones técnicas dadas por la Fiscalización y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Sebastián del Coca. Pese a esto se solicita que al contratista subsanar los requerimientos de la clausura 2. INSPECCION DE LA OBRA, están mismas deberán ser revisada en la entrega definitiva de la obra.

#### **3.1. Obra.-**

1.- Que es responsabilidad del fiscalizador

- a) La liquidación de volúmenes de obra ejecutada
- b) Del análisis de causales de prórroga y liquidación de plazos
- c) De la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales

2. Queda de exclusiva la responsabilidad del contratista, que si lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, según lo dispuesto en el reglamento de la ley de la contratación pública y código civil vigente, y en virtud de ello se procede a recibir todo los trabados ejecutados en la obra en mención

- Existe observaciones según consta en la cláusula segunda " Inspección de obra"

#### 4. VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA :

A continuación se detallan los volúmenes de obra ejecutados por el contratista en todo el transcurso de la obra

<u>No</u>	<u>Rubro / Descripción</u>	<u>Unida</u>	<u>Cantida</u>	<u>Precio</u>	<u>Precio</u>
<u>a</u>		<u>d</u>	<u>d</u>	<u>unitario</u>	<u>global</u>
	<b>PRELIMINARES</b>				
1	Replanteo y nivelación	m2	87.21	1.41	122.97
2	Excavación manual de cimientos	m3	13.00	9.27	120.51
3	Relleno con lastre compactado	m3	8.55	16.93	144.75
	<b>ESTRUCTURA DE CIMENTACION</b>				
4	Hormigón Simple f'c=180 Kg/cm2 en replantillo	m3	2.05	157.69	323.58
5	Hormigón Simple f'c=210Kg/cm2 en losa a nivel de piso	m3	6.33	230.49	1,459.00
6	Hormigón Simple f'c=210Kg/cm2 en columna	m3	0.22	229.25	50.44
7	Hormigón Simple f'c=210Kg/cm2 losa (en graderio)	m3	3.73	208.26	776.81
8	Malla electrosoldada (para graderio) 8mm x15x15	m2	44.32	4.02	178.18
9	Acero de refuerzo=4200kg/cm2	kg	358.36	2.13	763.31
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
10	Acero estructural A-36, incluye (suministro, montaje y acabado)	kg	1,202.94	4.99	6,002.67
11	Montaje y acabado de tubería estructural 3 1/2", incluye (transporte, montaje y acabado)	m	258.60	9.55	2,469.63
	<b>CUBIERTA</b>				
12	Suministro e instalacion de entechado galvalumen prepintado e=0.40mm	m2	161.70	18.05	2,918.69

	<b>VARIOS</b>					
13	Pancarta informativa del u proyecto (1.65*1.20)		1.00	236.69	236.69	
<b>TOTAL:</b>					<b>15,567.23</b>	

## 5. LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

- Fecha de firma del contrato: 2023-12-18
- Fecha de entrega del anticipo: 2023-12-20
- Fecha de iniciación de la obra: 2023-12-20
- Plazo contratado: 60 días calendario
- Fecha de terminación de plazo contratado: 2024-02-18
- Fecha de pedido de recepción provisional: 2024-02-16
- Tiempo empleado en la ejecución: 58 días calendario

En consecuencia, NO EXISTE MORA.

## 6. - DE LAS GARANTÍAS:

Se procede a la devolución de las garantías que corresponden de acuerdo a contrato con la presente acta de Entrega Recepción Provisión

## 8. - CONCLUSIONES

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del contratista que así lo acepta, el mantenimiento, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción; además el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA, se reserva el derecho de reclamo al contratista en cualquier tiempo, antes o después de la terminación de los trabajos sobre cualquier pago indebido, por error de cálculo o cualquier otra razón, el contratista se obliga a reconocer la reclamación, que por este motivo llegare a plantear el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA con el interés legal establecido en el país a partir de la fecha en que se realizó el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir PROVISIONALMENTE al contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspección, y por no presentado hasta la presente fecha, reclamación por parte de terceros, en relación con el contrato de trabajo que motivó esta



construcción. Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL en original y tres ejemplares de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en la diligencia.

San Sebastián del Coca, 08 de marzo de 2024

Ing. Johan Jorge Lema Sucuzhañay Administrador de Contrato	Sr. Giler Espin Yonny Favian Delegado de la máxima autoridad
Ing. Tatiana Cedeño Maldonado Analista de control del GADMJS Delegada Comisión Técnica	Sra. Contenido Escobar Viviana Paola CONSTRUCTORA CONTENITO Y SALINAS COMPANY SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A